

PLANO DE SEÑALIZACIÓN ASFALTADO PINO SANTO ALTO

X = 448201,201 Y = 3101810,393

X = 448201,201 Y = 3101314,908

X = 4489

X = 448942,340



MEASURAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTACTO POR COVID-19	ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

SE TAPARÁ TODA LA SEÑALIZACIÓN QUE CONTRAVENGA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA COLOCADA. TODAS LAS SEÑALES SE COLOCARÁN EN BASES DE CAUCHO.

CARRETERA CORTADA POR TRABAJOS DE ASFALTADO DESDE EL PRÓXIMO MARTES DÍA 31/08/21 HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DE 08:30 H. A 18:00 H.



Repavimentación con Mezcla Bituminosa en caliente AC16 SURF 60/70 S (5cm.)
Longitud El Campanario = 503,857 m,
Ancho= Variable

X = 448942,340 Y = 3101314,908

PLANO DE SEÑALIZACIÓN ASFALTADO PINO SANTO ALTO



SE TAPARÁ TODA LA SEÑALIZACIÓN QUE CONTRAVENGA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA COLOCADA. TODAS LAS SEÑALES SE COLOCARÁN EN BASES DE CAUCHO.



CARRETERA CORTADA POR TRABAJOS DE ASFALTADO DESDE EL PRÓXIMO MARTES DÍA 31/08/21 HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DE 08:30 H. A 18:00 H.



Repavimentación con Mezcla Bituminosa en caliente AC16 SURF 60/70 S (5cm.)
 Longitud Camino Cruzado-E| Pílon = 1,263.884 m,
 Ancho= Variable

X = 447375,968
 Y = 3101496,799

X = 447375,968
 Y = 3101001,325

X = 446117,066
 Y = 3101001,325